

أمانة جدة
جدة



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز   رقم المخطط :BLOCK10   رقم الشارع :   PED 21

استلام الطبقة : TOP SUB GRADE   من محطة رقم :٠+٠٠٠   الى محطة رقم :٠+٤٦,٢٠

اعمال اخرى : ☐

مهندس الموقع ....   التاريخ :   /   /



☐ المراقب   ☐ المساح   ☐ المختبر   توقيع المهندس المشرف :..........................

مر نيات المراقبة :
☑ جاهز
☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :   من المحطه : ....   الي المحطه : ....

مرفقات :   ☐ القطاع الطولي   ☐ القطاع العرضي   ☐ اخرى

☑ متطابق
☐ غير متطابق

ملاحظات : ....   التوقيع: التاريخ :   /   /

من محطة :   الى محطة :

توقيع المساح :   التاريخ :   /   /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد   ☐ مرفق   ☐ غير مرفق   قيمه البركتور :   الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة: من محطة	رقم المحطة: الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجة :   ☐ ناجح   ☐ راسب   التوقيع : ....   التاريخ :   /   /



ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري :

☑ موافق   ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : ....   مندوب المقاول : ....   التوقيع : ....   التاريخ :   /   /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية

تقـرير إســتلام طـبقـة ردم

إسم المشروع :-	تلال الغروب	رقم الشارع :-	PED-B10-21
رقم المخطط :-	BLOCK10	طول الشارع :-	46.2M
رقم الطبقة :-	TOP SUB-GRADE	عرض الشارع :-	8.300

	WIDHT-R	3.600	LAYAER THICKNESS	0.150
	WIDHT-L	4.700	DEPTH FROM TOP SUB.G	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L	C.L	R	CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.00%	0.00%	0.50%		
1	0	529066.537	2369696.133	52.977	52.930	52.948	4.700	3.600
2	12.5	529071.337	2369707.674	53.150	53.103	53.121	4.700	3.600
3	25	529076.138	2369719.216	53.323	53.276	53.294	4.700	3.600
4	37.5	529080.939	2369730.757	53.497	53.450	53.468	4.700	3.600
5	46.2	529084.279	2369738.787	53.617	53.570	53.588	4.700	3.600

المقاول	الإستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	مكتب رمك للاستشارات الهندسية
الإسم :-	الإسم :-
التوقيع :-	التوقيع :-
التاريخ :-	التاريخ :-



المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ



المطور/ شركة ساني العامرية



الاستشاري العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتيح

المحطات	الرمز	العدد
لوحة انارة (١٠ امبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت		١

الفيض الضوئي (وات)	الارتفاع	الفرع	الرمز	العدد
٢٥٠	عمود ١٠ متر	مفرد		٣٦

الكابلات

الرمز	النوع	المقاس	الطول
	كابل مسلح XLPE	4Cx16mm2	١٥٢٥,١٠٧ متر

المخطط التنفيذي لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N: PLAN

BLOCK 10

St. B10-1
St. B10-2
St. B10-3
St. B10-4

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

MOSQUE

FACILITIES
8,213 m2